Протокол № 3
заседания общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды

с. Верхнепашино «30» мая 2019 г.

Место проведения: с. Верхнепашино, ул. Советская, 91
Время заседания: 12.00
Председатель комиссии: Ефремов П.И.
Секретарь Комогорцева Н.А. – гл. специалист Верхнепашинского сельсовета
Члены комиссии:
Демидова М.В.–председатель Верхнепашинского сельского Совета Депутатов
Петренко Н.В. – депутат Верхнепашинского сельского Совета Депутатов
Щербакова О.Н. – депутат Верхнепашинского сельского Совета Депутатов, председатель Совета ветеранов
Машуков Г.А. – директор ООО УК «Домовенок»
Котляров В.М. – индивидуальный предприниматель
Присутствует 7 членов комиссии из 10 (70%). Кворум имеется.

Повестка дня:

Осуществление контроля за сроками и ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края на 2018-2024 годы»

Ефремов П.И. сообщил, что в соответствии с п. 3 Обязательств муниципального образования Красноярского края, необходимые к исполнению при реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы необходимо обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, а именно: проведение работ по благоустройству МКД.

С подрядчиком ООО «Строитель 59» 07.05.2019 г. заключены муниципальные контракты: № Ф.219.229378, № Ф. 2019.229412 и № Ф.2019.229458 на право выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в селе Верхнепашино по ул. Гагарина дом 8 и дом 10 и благоустройство проезда к дворовой территории. ООО «Строитель 59» приступил к работам на объекте по ул. Гагарина, 8 и 10.
В адрес главы Верхнепашинского сельсовета поступило обращение граждан о невыполнении работ, предусмотренных контрактом: разборка грунта. Замечания доведены до подрядчика. Общественной комиссией проведен осмотр дворовой территории 30.05.2019 года. ООО «Строитель 59» данный недостаток устраняется.
На данный момент выполнены работы:
1. Подготовительные работы 100%
2. Приобретение материалов 100%
3. Разборка дорожных плит 100%
4. Разборка грунта 70%
5. Засыпка песчано-гравийной смеси 30%

По итогам обсуждения члены общественной комиссии предложено:
Утвердить график контрольных мероприятий проведения проверок выполнения работ по благоустройству.
Заполнить предложенную форму контроля за сроками и ходом выполнения муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018 -2024 г..

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решили:
1. Утвердить график контрольных мероприятий проведения проверок выполнения работ по благоустройству (приложение № 1).
2. Заполнить предложенную форму контроля за сроками и ходом выполнения муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018 -2024 г. (Приложение №2 к протоколу).

Председатель комиссии _____ П.И. Ефремов

Секретарь комиссии _____ Н.А. Комогорцева

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии:
_____ П.И.Ефремов
« 30 » мая 2019г.

График контрольных мероприятий проведения проверок выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в селе Верхнепашино по ул. Гагарина, дом 8, 10 и по благоустройству проезда к дворовой территории многоквартирного дома в селе Верхнепашино по ул.Гагарина, дом 8, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании с.Верхнепашино на 2018-2024 годы»

1. 30 мая 2019г.;
2. 14 июня 2019г.;
3. 28 июня 2019г.

Приложение№2
к протоколу №3 от 30.05.2019г.

Осуществление общественной комиссией контроля за сроками и ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды Верхнепашинского сельсовета Енисейского района Красноярского края» на 2018 - 2024 годы

№ п/п	Мероприятия	Показатели	Значение показателей	Количество, Шт.
1	2	3	4	5
1	**Проведение комиссионного обследования объектов благоустройства**	решение общественной комиссии	Протокол № 3 от 30.05.2019	3
1.1	Обследуемый объект благоустройства	с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 8 и 10		
1.2	Выявление нарушений следующего характера:			
1.2.1.	сроки	отклонение	количество дней	11
1.2.2.	качество работ	нарушение качества *(в зависимости от вида работ): -* - Подготовительные работы; - Приобретение материалов; - Разборка грунта; - Засыпка песчано-гравийной смеси; - Разборка дорожных плит	в зависимости от установленного вида нарушения качества работ	нет
1.2.3.	отступление от дизайн-проекта	вид отступления	в зависимости от установленного вида	нет
1.2.4.	недостаточное количество рабочих	отклонение	количество человек	нет
1.2.5.	использование некачественных материалов	- сколы, трещины, выбоины, разрушения целостности поверхностей покрытия, конструкций, игрового и спортивного оборудования, бордюрных камней; - несоответствие игрового и спортивного оборудования анатомофизиологическим особенностям разных возрастных групп и безопасности; токсичность материалов; - некачественные материалы и изделия осветительных установок	в зависимости от установленного вида нарушения качества материалов	нет

1.2.6.	нарушение режима тишины	- совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов	дата и время нарушения	нет
2.	**Рассмотрение обращений граждан**	Количество поступивших жалоб/замечаний от населения по срокам и качеству ремонтных работ		1
2.1.	Объект благоустройства	с. Верхнепашино, ул. Гагарина, д. 8 и 10		
2.2	Жалобы/замечания жителей по характеру нарушений:			
2.2.1	сроки			нет
2.2.2	качество работ			да
2.2.3	отступление от дизайн-проекта			нет
2.2.4	недостаточное количество рабочих			нет
2.2.5	использование некачественных материалов			нет
Устное обращение Кунау М.В. об отсутствии разборки грунта рассмотрено, недостатки устранены.				